

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель департамента
градостроительства и архитектуры-
главный архитектор города Липецка

Пушилин А.А.
(подпись)
«08» декабря 2021г.

АКТ ПРОВЕРКИ

г.Липецк

08.12.2021

в целях осуществления ведомственного контроля за деятельностью муниципального
казенного учреждения

МКУ «Управление строительства г.Липецка»:

Контроль за целевым характером использования учреждением бюджетных ассигнований
(тема проверки)

Объект проверки: МКУ Управление строительства города Липецка

Основание для проведения проверки: Приказ от 29.10.2021 №73-П, План проверок
на 2021 год, утвержденный Приказом от 30.12.2020 № 151-П

(реквизиты приказа о назначении проверки)

Вид проверки: плановая камеральная проверка.

Проверка проведена начальником отдела финансово-экономической работы и
муниципальных программ-Ромашенко Галиной Алексеевной.

Проверяемый период –выборочно 2021 год.

Срок проведения проверки: с 08.11.2021 по 08.12.2021 года.

Сведения об объекте контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление
строительства города Липецка» ИНН 4826012649, ОГРН 102484083435

Фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи
финансовых и расчетных документов в проверяемом периоде:

-начальник МКУ «Управление строительства города Липецка» Алпатов С.В.,

-главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, с 07.12.2020 по 13.08.2021
года-начальник отдела финансового учета, контроля и общехозяйственной деятельности
Фокина М.В.

В соответствии с Соглашением от 13.08.2021 года между МКУ «Управление
строительства города Липецка» и МКУ «Межведомственный центр учета города
Липецка» «О передаче полномочий (функций) по ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета и составлению отчетности» право первой и второй подписи на банковских
документах МКУ «Управление строительства города Липецка» принадлежит
соответственно директору МКУ «Межведомственный центр учета города Липецка»
Мамоновой И.Л. и главному бухгалтеру МКУ «Межведомственный центр учета города
Липецка» Корякиной О.А.

Направление деятельности

-перечень лицевого счетов, открытых в департаменте финансов администрации
города Липецка: 03000000770 для учета средств городского бюджета, №05611000770 для
учета средств во временном распоряжении, 030003Ф0770, 03000СБ0770. В УФК по
Липецкой области открыт лицевой счет № 03463017970 для учета средств федерального
бюджета.

Всего выделено ассигнований на 01.12.2021г. – 2 500 479 923,85 руб., исполнено на
01.12.2021- 2 271 565 054,93руб. -90,85%

В ходе проверки по теме: «Контроль за целевым характером использования учреждением бюджетных ассигнований» МКУ «Управление строительства города Липецка» рассмотрены материалы в рамках Муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», в части исполнителем мероприятий которой является МКУ «Управление строительства города Липецка» и объект «Реконструкция здания спортивной школы № 11, расположенного по ул. Терешковой, 13».

Решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.11.2020 №35 «О бюджете города Липецка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка в рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», подпрограмма «Коммунальное хозяйство», на исполнение основного мероприятия «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 16743,6 тыс. руб. фактические расходы по указанным мероприятиям по счету 106.11 по состоянию на 16.11.2021 года составили 414,6 тыс. руб. -2,48%

Все средства, предусмотренные на развитие инженерной инфраструктуры-средства городского бюджета, софинансирования расходов из областного бюджета и федерального бюджета в проверяемом периоде не производилось.

1.Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32,33 мик.в г.Липецке: план146,2 тыс. руб., факт-146,1 тыс. руб. В том числе:

Строительно-монтажные работы: план 104,3 тыс. руб. Факт 104,3 тыс. руб.

Прочие работы (авторский надзор, техприсоединение) план-41,9 тыс. руб., факт-41,9 тыс. руб.

2.Реализация права ограниченного пользования земельным участком (сервитут): план 59,2 тыс. руб., факт 59,2 тыс. руб.

3.Строительство объекта «Сети водоснабжения по пер.Дружный в г.Липецке», в том числе: план-1825,9 тыс. руб., факт 209,2 тыс. руб. В том числе:

Строительно-монтажные работы: план-1528,9 тыс. руб. факт-0,0руб.

Прочие расходы (техприсоединение, авторский надзор):план 297,0 тыс. руб., факт-209,2 тыс. руб.

4.Строительство объекта «Дождевая канализация в районе пл. Заводская в г.Липецке», разработка ПСД: план-600 тыс. руб.

5.Модернизация системы водоснабжения пос.Сырский рудник, разработка ПСД : план 2000,0 тыс. руб.

6. Строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески г.Липецка», разработка ПСД: план-1100,0 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятия «**Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32,33 микрорайонов в г.Липецке»** рассмотрен муниципальный контракт от 09.04.2021 № 58-кс с ООО «МК «Терминал Электрик» на сумму 104,6 тыс. руб. на выполнение работ по организации строительства выкатных площадок на объекте.

В рамках исполнения мероприятия «**Строительство объекта «Сети водоснабжения по пер. Дружный в г.Липецке»** заключен муниципальный контракт от 24.05.2021 №78-кс с ООО «Экотерм» на выполнение работ по организации строительства строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте: «Сети водоснабжения по пер.Дружный в г.Липецке» (район п.Сырский Рудник) на сумму 1233,6 тыс. руб. со срок окончания работ 31.07.2021 года. Контрактом предусмотрено устройство сети водопровода протяженностью 543 м для подключения к сети 12 домовладений.

В процессе производства работ по объекту возникла необходимость в дополнительных видах и объемах работ, а также в корректировке проектно-сметной документации. На момент проверки акты выполненных работ по объекту не предъявлены, контракт не исполнен.

В рамках выполнения мероприятия «Строительство объекта «Дождевая канализация в районе пл. Заводская в г.Липецке» была осуществлена закупка у единственного поставщика и заключен муниципальный контракт от 18.08.2021 № 136 с ООО «ИНЖЛАЙН» на сумму 600,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, со сроком окончания работ 29.10.2021 года. На момент проверки акт сдачи-приемки выполненных работ не предъявлялся, оплата работ не проведена.

В рамках выполнения мероприятия «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский рудник г.Липецка» проведена закупка на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос.Сырский Рудник г.Липецка» в форме открытого электронного конкурса. Муниципальный контракт заключен с ООО «Эководоканал» в сумме 8450,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески г.Липецка» проведена процедура закупки в виде электронного аукциона с НМЦК в сумме 1100,0тыс. руб. заключен муниципальный контракт от 04.10.2021 № 169 с ИП Разомазова Ю.Г. на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с.Желтые Пески в г.Липецке» на сумму 860,0 тыс. руб. для улучшения водоснабжения застроенной части села с окончанием работ до 30.12.2021 года.

На объект «Реконструкция здания спортивной школы № 11, расположенного по ул. Терешковой, 13» в бюджете города Липецка на 2021 год предусмотрено 1500,09916 тыс. руб. По итогам 2021 года израсходовано 1500,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств. Средства на разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу были предусмотрены в 2020 году. Муниципальный контракт на проектирование объекта с ООО «Горизонт» заключен 21.08.2020 года со сроком исполнения 01.12.2020 года.

Проектно-сметная документация в 2020 году разработана не была в связи с тем, что проектная организация не выполнила обязательства в установленные муниципальным контрактом срок.

Средства были предусмотрены в 2021 году за счет неизрасходованного по итогам 2020 финансового года остатка средств в соответствии с Решением Липецкого городского Совета депутатов № 77 от 25.02.2021 года. Проектно-сметная документация в 2021 году разработана, расчеты с проектной организацией проведены, начисленная неустойка в сумме 40 750 руб. удержана согласно претензионному письму из суммы, подлежащей оплате подрядчику и перечислена в доход бюджета.

Выводы по результатам проверки:

Исполнение мероприятия «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ», в проверяемом периоде находится на низком уровне.

Использование бюджетных средств и оплата денежных обязательств производилась в целях, полностью соответствующих целям, определенным решением о бюджете, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, заключенными договорами и муниципальными контрактами. Расходование бюджетных средств на оплату денежных обязательств по муниципальным контрактам без подтверждения первичными учетными документами и не в соответствии с целями

осуществления закупки не выявлено. Расходование бюджетных средств производилось согласно утвержденных сметных назначений.

Начальник отдела
финансово-экономической работы и
муниципальных программ

(должность)



подпись


Ромашенко Г.А

Ф.И.О.

Акт получен

начальник, Липегов Сергей Владимирович
(должность и Ф.И.О.)

12.12.2021
(дата)


(подпись)