



СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

398001, г. Липецк, ул. Советская, 22

Телефон: (4742) 239-392

E-mail: sp48ziborova@yandex.ru

1.03.2024 № 03-04-04

И. о. председателя

Департамента культуры и туризма
администрации города Липецка

И.С. Хожайновой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Должностным лицом Счетной палаты города Липецка - инспектором контрольно - ревизионного отдела И.С. Трубачевой на основании поручения председателя Счетной палаты города Липецка от 10.01.2024 г. № 06-04-02 проведена проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на капитальный ремонт зданий учреждений культуры в 2023 году в рамках МП «Развитие культуры и туризма в г. Липецке».

В результате установлены нарушения и недостатки, изложенные в акте проверки от 21.02.2024 г.

В целях устранения выявленных нарушений, руководствуясь статьей 18 Положения «О Счетной палате города Липецка», утвержденного решением Липецкого городского Совета депутатов 23 ноября 2021 г. N 248


ПРЕДЛАГАЮ:

1. В рамках исполнения гарантийных обязательств по договору с ООО «СУ-3 ЛипецкСтальСтройИнвест» принять меры к устранению некачественно выполненных работ по капитальному ремонту козырька ДК «Сокол».

2. Принять меры к возмещению с ИП Кириченко необоснованно оплаченных денежных средств в сумме 21,8 тыс. руб. за фактически невыполненные работы по капитальному ремонту санузла для маломобильных групп населения МУ «ЛИКМ».

Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должен быть предоставлен в Счетную палату города Липецка в месячный срок.

Председатель
Счетной палаты
города Липецка



М.П. Зиборова

Экземпляр представления на 2 листах получил:

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

АКТ

г. Липецк

21.02.2024 г.

На основании поручения Счетной палаты города Липецка от 11.01.2024 г. № 06-04-02 инспектором контрольно-ревизионного отдела Счетной палаты города Липецка И.С. Трубачевой проведена проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных департаменту культуры и туризма администрации города Липецка на капитальный ремонт зданий учреждений культуры в 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в г. Липецке».

Проверка начата 11.01.2024 г., окончена 10.02.2024 г.

Проверка проведена за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Ответственным за финансово – хозяйственную деятельность департамента культуры и туризма администрации г. Липецка (далее - Департамент) в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи на финансовых документах до 31.05.2023 года - председатель Департамента И.А Хромых;

- с правом первой подписи на финансовых документах 01.06.2023 года - и.о. председателя Департамента И.С. Хожаинова;

В соответствии с договором на бухгалтерское обслуживание от 05.10.2017 г. б/н ведение бюджетного учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляет МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений департамента культуры и туризма администрации города Липецка» (далее – МКУ).

Место нахождения Департамента: 3980059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.1.

Согласно Положению «О департаменте культуры и туризма администрации города Липецка», утвержденному решением Липецкого городского Совета депутатов 29.08.2017 № 485 Департамент является отраслевым (функциональным) органом - структурным подразделением администрации города Липецка, обеспечивающим реализацию полномочий в сфере культуры, искусства и туризма на территории города Липецка.

Основными задачами Департамента являются:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами муниципальных учреждений культуры;

- создание условий в сфере культуры для массового отдыха жителей города Липецка;

- содержание муниципального музея и т.д.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» утверждена постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1859 (далее МП).

В 2023 году на реализацию мероприятия МП «Капитальный ремонт зданий учреждений культуры, благоустройство парков» Департаменту выделено 1067,9 тыс. рублей и освоено в полном объеме. Денежные средства предоставлены

муниципальным учреждениям «Дворец культуры «Сокол» и «Липецкий историко - культурный музей» в виде целевых субсидий.

Муниципальному учреждению «Дворец культуры «Сокол» (далее - ДК «Сокол») предоставлена субсидия в сумме 714,2 тыс. рублей на капитальный ремонт козырька здания ДК «Сокол».

На основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ ДК «Сокол» без проведения конкурентных процедур заключены два договора на выполнение капитального ремонта козырька (далее – Объект) здания ДК «Сокол» с ИП Лифенцев Дмитрий Сергеевич (далее ИП Лифенцев) и с ООО «СУ-3 ЛипецкСтальСтройИнвест».

Договор от 06.12.2023 г. № 1/12 с ИП Лифенцев заключен на сумму 114,2 тыс. рублей на выполнение демонтажных работ.

Проверкой сметной документации нарушений не установлено.

Договор от 08.12.2023 г. № 08/12-23 (далее - Договор) с ООО «СУ-3 ЛипецкСтальСтройИнвест» (далее - Подрядчик) заключен на сумму 599,9 тыс. рублей на выполнение работ по улучшенному оштукатуриванию фасадов цементно-известковым раствором по камню, гидрофобизации поверхности штукатурки и окраски фасадов акриловыми составами в объеме 66,3 кв. м. Согласно акта выполненных работ от 18.12.2023 г. № 08/12-23-кс работы проведены в период с 08 по 18 декабря 2023 года.

По архивным сведениям интернет каналов «Gismeteo» и «MeteoGu.ru» за вышеуказанный период проведения работ диапазон среднесуточных температур составлял от -5С до -12С.

Согласно требований п.7.1.3. Сводных правил СП71.13330.2017, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 128/пр (далее - СП71.13330.2017) - Фасадные отделочные работы с применением строительных растворов должны проводиться при среднесуточной температуре окружающей среды и температуре основания от (+5С) до (+30С).

Однако, в нарушение требований СП71.13330.2017 Подрядчик провел фасадные отделочные работы по Объекту при среднесуточных показаниях температуры гораздо ниже допустимых, что привело к множественным дефектам.

В ходе визуального осмотра (18.01.2024) работ по капитальному ремонту козырька установлены множественные дефекты оштукатуривания и окраски фасадов, требующие устранения (приложение 1). Имеется фотофиксация дефектов выполненных работ. Объемы выполненных работ установить не представилось возможным вследствие выявленных дефектов. Данный факт подтверждается составлением акта технического осмотра между Заказчиком и Подрядчиком о наличии дефектов, выявленных в течение гарантийного срока от 24 января 2024 года. Подрядчику направлено претензионное письмо от 24.01.2024 исх. № 6.

Таким образом, установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 599,9 тыс. рублей.

Муниципальному учреждению «Липецкий историко - культурный музей» (далее - МУ «ЛИКМ») предоставлена субсидия в сумме 353,7 тыс. рублей на капитальный ремонт санузла для маломобильных групп населения.

МУ «ЛИКМ» с ИП Кириченко Людмила Александровна (далее - ИП Кириченко) заключен договор на выполнение работ от 24.05.2023 г. № 30.

Контрольным обмером установлено несоответствие фактически выполненным работ с принятыми по акту от 17.08.2023 г. № 1 КС на общую сумму 21,8 тыс. рублей. Не выполнены работы в части установки дверного доводчика (1 шт.), дверных наличников из ПВХ (10,976 м), плиток керамических глазурованных для внутренней облицовки стен (6 м²). В результате в акт выполненных работ излишне включено и необоснованно оплачено подрядчику 21,8 тыс. рублей.

(приложение 2)

Выводы по результатам проверки:

1. Неэффективное использование денежных средств в сумме 599,9 тыс. рублей в результате некачественного выполнения работ по капитальному ремонту козырька здания ДК «Сокол».


2. Необоснованная оплата за невыполненные работы ИП Кириченко за ремонт санузла для маломобильных групп населения МУ «ЛИКМ» составила 21,8 тыс. рублей.

Предложения по результатам проверки:

1. В рамках исполнения гарантийных обязательств по договору с ООО «СУ-3 ЛипецкСтальСтройИнвест» принять меры к устранению некачественно выполненных работ по капитальному ремонту козырька ДК «Сокол» в сумме 599,9 тыс. рублей.

2. Принять меры к возмещению необоснованно оплаченных денежных средств с ИП Кириченко в сумме 21,8 тыс. руб. за фактически невыполненные работы капитальному ремонту санузла для маломобильных групп населения МУ «ЛИКМ».

Инспектор контрольно-ревизионного отдела
Счетной палаты города Липецка

 — И.С. Трубачева

Возражения по акту принимаются в течение 5-ти рабочих дней со дня его получения.

Экземпляр акта для ознакомления с приложениями на 2 листах получил руководитель (иное должностное лицо):

(должность и Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

АКТ
контрольного обмера и визуального осмотра отдельных видов работ
на объекте «Капитальный ремонт санузла для Мобильных Групп Населения»,
расположенного по адресу:
г. Липецк, пл. Космонавтов, д.2.

г. Липецк


30.01.2024 г.

В ходе проведения проверки эффективности и целевого использования средств, направленных на капитальный ремонт муниципального учреждения «Липецкий историко - культурный музей» (далее - МУ «ЛИКМ») в рамках МП «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» в 2023 году комиссией в составе: инспектора контрольно-ревизионного отдела Счетной палаты города Липецка И.С. Трубачевой, и.о. директора МУ «ЛИКМ» И.Л. Удовыдченковой, заведующей отделом учета фондов Н.Е. Никифоровой выборочный контрольный обмер и осмотр выполненных Индивидуальным предпринимателем Кириченко Людмила Александровна (далее - Подрядчик) объемов работ по объекту «Капитальный ремонт санузла для Маломобильных Групп Населения» от 17.08.2023 № 1-кс.

Контрольным обмером и визуальным осмотром по указанным видам работ установлены объемы выполненных работ:

№ п/п	наименование	Ед. Изм.	По КС от 17.08.2023 № 1	Факт	Расхождение.
1	Доводчик дверной	шт	1	0	-1
2	Наличники из ПВХ, ширина 70 мм	м	10,976	0	-10,976
3	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие с завалом цветные (однотонные)	м2	34,52	28,52	- 6

Инспектор контрольно-ревизионного отдела
Счетной палаты
города Липецка


И.С. Трубачева

И.о. директора МУ «ЛИКМ»


И.Л. Удовыдченкова

Заведующая отделом учета фондов МУ «ЛИКМ»


Н.Е. Никифорова

АКТ

контрольного обмера и визуального осмотра отдельных видов работ
на объекте «Капитальный ремонт козырька», расположенного по адресу:
г. Липецк, пл. Константиновой, д.3.

г. Липецк


18.01.2024 г.

В ходе проведения проверки эффективности и целевого использования средств, направленных на капитальный ремонт муниципального учреждения «Дворец культуры «Сокол» в рамках МП «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» в 2023 году комиссией в составе: инспектора контрольно-ревизионного отдела Счетной палаты города Липецка И.С. Трубачевой, директора муниципального учреждения «ДК «Сокол» Т.С. Шипиловой, начальника отдела ресурсного обеспечения департамента культуры и туризма администрации города Липецка Н.А. Марченко провели выборочный контрольный обмер и осмотр объемов работ по объекту «Капитальный ремонт козырька» от 18.12.2023 № 08/12-23-кс, выполненных ООО «СУ-3 ЛипецкСтальСтройИнвест» (далее - подрядчик).

№ п/п	наименование	Ед. изм.	КС № 08/12-23
1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно – известковым раствором по камню: кареизов, тяги наличников криволинейных	100м 2	0,663
2	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких	100 м2	0,663
3	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,663


Визуальным осмотром по указанным видам работ установлены дефекты оштукатуривания и окраски фасадов, требующие устранения. Имеется фотофиксация дефектов выполненных работ. Объемы выполненных работ установить не представилось возможным вследствие выявленных дефектов данных работ.

Инспектор контрольно-ревизионного отдела
Счетной палаты города Липецка



И.С. Трубачева

Директор МУ ДК «Сокол»



Т.С. Шипилова

Начальник ОРО департамента культуры и туризма
администрации города Липецка



Н.А. Марченко

Подрядчик

Ген. директор Развод. / Развод. ДР